

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 170'000 inkl. MwSt., zzgl. Allfällige Teuerung (Indexstand August 2011)				
Objekt	Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit Sanierung Kanalisationsleitungsnetz Süd 1-3				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 11. November 2011				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	HRM1 711.501.10				Fr. 41'394.50
	HRM2 7201.5030.02				Fr. 126'002.24
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 9'305.25
Total Bruttoanlagekosten inkl. MwSt					Fr. 176'701.99
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit					Fr. 170'000.00
Teuerung 3.1 % Stand Dezember 2022					Fr. 5'302.00
Verpflichtungskredit inkl. Teuerung					Fr. 175'302.00
Kreditüberschreitung					Fr. 1'399.99
<b>3 Einnahmen</b>					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 0.00
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 167'396.74
Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					Fr. 167'396.74
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto	1407230	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
	(im Bau)			(planm. Abschr.)	
	Aktivierung	100201	1403201	7201.3300.31	Fr. 167'396.74
				(zur Abschr. Zugelassen)	
Total der Nettoinvestition:					Fr. 167'396.74
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Bei den Sanierungsarbeiten am öffentlichen Kanalisationsnetz wurde ein Zusatzkredit zum Kreditantrag vom 11. Juni 2004 gesprochen. Wie unter dem Traktandum 4.6 bereits ausgeführt, zog sich die Umsetzung der Arbeiten leider in die Länge. Der entsprechende Zusatzkredit konnte nun ebenfalls abgerechnet werden und schliesst mit einer geringen Kreditüberschreitung ab.					