

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029	
				4. Qtt	1. Qtt	2. Qtt	3. Qtt	4. Qtt	1. Qtt	2. Qtt	3. Qtt	4. Qtt	1. Qtt	2. Qtt	3. Qtt	4. Qtt	1. Qtt	2. Qtt	3. Qtt	4. Qtt	1. Qtt	2. Qtt	3. Qtt	4. Qtt	1. Qtt	2. Qtt	3. Qtt	4. Qtt	1. Qtt	2. Qtt	3. Qtt	4. Qtt	
1	Planung	Mon 03.01.22	Fre 11.06.27	Planung																													
2																																	
3	Start Vorprojekt	Mon 03.01.22	Mon 03.01.22	◆ Start Vorprojekt																													
4	Grundlagenbeschaffung / WB-Überarbeitung / Vorprojekt Architekt	Mon 03.01.22	Fre 10.06.22	Grundlagenbeschaffung / WB-Überarbeitung / Vorprojekt Architekt																													
5	Vorprojekt Ausarbeitung Fachplaner (inkl. Kostenlieferung an HSSP)	Fre 04.02.22	Mit 29.06.22	Vorprojekt Ausarbeitung Fachplaner (inkl. Kostenlieferung an HSSP)																													
6	Kostenschätzung / Erstellen des Vorprojektdossers	Don 30.06.22	Mit 10.08.22	Kostenschätzung / Erstellen des Vorprojektdossers																													
7	Präsentation Vorprojektdossier inkl. KS (+/- 15%)	Mit 17.08.22	Mit 17.08.22	◆ Präsentation Vorprojektdossier inkl. KS (+/- 15%)																													
8																																	
9	PBK 27	Mit 17.08.22	Mit 17.08.22	◆ PBK 27																													
10																																	
11	Freigabeprozess Vorprojekt	Mit 17.08.22	Mit 12.10.22	— Freigabeprozess Vorprojekt																													
12	Projektunterbruch	Don 13.10.22	Die 06.06.23	— Projektunterbruch																													
13																																	
14	Überarbeitung Vorprojekt (separater Auftrag)	Mit 07.06.23	Fre 29.09.23	— Überarbeitung Vorprojekt (separater Auftrag)																													
15	Abgabe Vorprojekt Überarbeitet	Fre 29.09.23	Fre 29.09.23	◆ Abgabe Vorprojekt Überarbeitet																													
16	Freigabeprozess Vorprojekt Überarbeitet	Mon 02.10.23	Mit 06.12.23	— Freigabeprozess Vorprojekt Überarbeitet																													
17																																	
18	Überarbeitung Vorprojekt (separater Auftrag)	Don 07.12.23	Mit 10.04.24	— Überarbeitung Vorprojekt (separater Auftrag)																													
19	Präsentation Vorprojekt Überarbeitet	Mit 10.04.24	Mit 10.04.24	◆ Präsentation Vorprojekt Überarbeitet																													
20																																	
21	Prozess: Vorstandssitzung / Abgeordnete / Gemeinden / Abstimmung	Don 11.04.24	Fre 20.12.24	— Prozess: Vorstandssitzung / Abgeordnete / Gemeinden / Abstimmung																													
22																																	
23	Freigabe Bauprojekt	Mon 06.01.25	Mon 06.01.25	◆ Freigabe Bauprojekt																													
24	Ausarbeitung Bauprojekt (Architekt)	Mon 06.01.25	Fre 20.06.25	— Ausarbeitung Bauprojekt (Architekt)																													
25	Ausarbeitung Bauprojekt inkl. Kosten (Fachplaner)	Mon 06.01.25	Fre 20.06.25	— Ausarbeitung Bauprojekt inkl. Kosten (Fachplaner)																													
26	Ausarbeiten KV (+/- 10%)	Mon 23.06.25	Fre 01.08.25	— Ausarbeiten KV (+/- 10%)																													
27	Ableich Projektstand / Erstellen Bauprojekt-dossier	Mon 04.08.25	Fre 22.08.25	— Ableich Projektstand / Erstellen Bauprojekt-dossier																													
28	Präsentation Bauprojekt-dossier inkl. KV (+/- 10%)	Fre 22.08.25	Fre 22.08.25	◆ Präsentation Bauprojekt-dossier inkl. KV (+/- 10%)																													
29																																	
30	Freigabeprozess Bauprojekt	Mon 25.08.25	Fre 19.09.25	— Freigabeprozess Bauprojekt																													
31																																	
32	Ausarbeitung Baugesuchsunterlagen	Mon 25.08.25	Fre 19.09.25	— Ausarbeitung Baugesuchsunterlagen																													
33	Einreichung Baugesuch	Fre 19.09.25	Fre 19.09.25	◆ Einreichung Baugesuch																													
34	Bewilligungsverfahren	Mon 22.09.25	Fre 09.01.26	— Bewilligungsverfahren																													
35	Erlangen der Baufreigabe	Mon 12.01.26	Fre 20.02.26	— Erlangen der Baufreigabe																													
36																																	
37	Submissionspläne Rohbau 1 (inkl. HLKSE)	Mon 22.09.25	Fre 09.01.26	— Submissionspläne Rohbau 1 (inkl. HLKSE)																													
38	Submissionspläne Rohbau 2	Mon 12.01.26	Fre 20.03.26	— Submissionspläne Rohbau 2																													
39	Submissionspläne Ausbau 1	Mon 23.03.26	Fre 15.05.26	— Submissionspläne Ausbau 1																													
40	Submissionspläne Ausbau 2	Mon 18.05.26	Fre 10.07.26	— Submissionspläne Ausbau 2																													
41	Submissionspläne Umgebung	Mon 13.07.26	Fre 04.09.26	— Submissionspläne Umgebung																													
42	Ausführungsplanung	Mon 23.03.26	Fre 11.06.27	— Ausführungsplanung																													
43																																	
44	Submission	Mon 12.01.26	Fre 22.01.27	— Submission																													
45	Submission Rohbau 1; inkl. HLKSE	Mon 12.01.26	Fre 29.05.26	— Submission Rohbau 1; inkl. HLKSE																													
46	Submission Rohbau 2	Mon 23.03.26	Fre 07.08.26	— Submission Rohbau 2																													
47	Submission Ausbau 1	Mon 18.05.26	Fre 02.10.26	— Submission Ausbau 1																													
48	Submission Ausbau 2	Mon 13.07.26	Fre 27.11.26	— Submission Ausbau 2																													
49	Submission Umgebung	Mon 07.09.26	Fre 22.01.27	— Submission Umgebung																													
50																																	
51	Bauprozess	Mon 29.06.26	Fre 06.04.29	— Bauprozess																													
52	Baubeginn	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26	◆ Baubeginn																													
53	Etappe 1 (Anbau ev. Inkl. Garage)	Die 30.06.26	Fre 24.12.27	— Etappe 1 (Anbau ev. Inkl. Garage)																													
54	Finish / Mängelbehebung / IBS	Mon 27.12.27	Fre 04.02.28	— Finish / Mängelbehebung / IBS																													
55	Bezug Etappe 1	Fre 04.02.28	Fre 04.02.28	◆ Bezug Etappe 1																													
56																																	
57	Etappe 2 (Umbau / Sanierung)	Mon 21.02.28	Fre 23.02.29	— Etappe 2 (Umbau / Sanierung)																													
58	Finish / Mängelbehebung / IBS	Mon 26.02.29	Fre 06.04.29	— Finish / Mängelbehebung / IBS																													
59	Bezug Etappe 2	Fre 06.04.29	Fre 06.04.29	◆ Bezug Etappe 2																													