

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 3'250'000.00				
Objekt	Erweiterung Schulanlage Dorf				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 6. November 2015				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.2170.5040.05				Fr. 3'070'195.44
Total Bruttoanlagekosten					Fr. 3'070'195.44
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					Fr. 3'250'000.00
Aufrechnung Teuerung 0,5% (Vergleich Startindex Sep. 2015 / Schlussindex Dez. 2020)					Fr. 3'263'306.00
Kreditunterschreitung (mit Berücksichtigung Teuerung)					Fr. -193'110.56
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.2170.5040.05				Fr. 20'583.40
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
Total Einnahmen					Fr. 20'583.40
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 3'070'195.44
Total Einnahmen					Fr. 20'583.40
Nettoinvestition					Fr. 3'049'612.04
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	14070.40	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten		100308	14040.01	3300.40	Fr. 3'049'612.04
- Mobilien					
- Tiefbauten					
Total der Nettoinvestition:					Fr. 3'049'612.04
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Die Kreditunterschreitung hängt insbesondere damit zusammen, dass bereits bei der Einholung der Kostenvoranschläge und im Abschluss der Verträge für die Arbeitsvergaben wesentliche Einsparungen gemacht werden konnten. Die Abrechnungen der Füglistaller Architekten AG und des Architekturbüros Markus Ackermann zeigen in den Verträgen und Kostenvoranschlägen gesamthaft geplante Ausgaben, von lediglich Fr 2'952'327.45 gegenüber dem genehmigten Verpflichtungskredit von Fr. 3'250'000.					
So konnte eine Kreditunterschreitung, trotz einzelner Mehraufwände und unerwarteten Zusatzkosten, erreicht werden.					
Die grösste Abweichung zu den von den Architekturbüros geplanten Ausgaben entstand beim Umbau des Gebäudes alte Bremgartenstrasse 2. Hier wurden fast Fr 40'000 mehr aufgewendet als seitens Architekturbüro aufgrund der Verträge geplant war.					
Bei Vorbereitungsarbeiten für das Gesamtprojekt konnten hingegen gut Fr. 50'000 eingespart werden.					
Dank einem von der Primarschule durchgeführten Sponsorenlauf konnten Fr. 20'583.40 an Sponsorengeldern vereinnahmt werden, welche die Kreditabrechnung zusätzlich entlasten und im Endeffekt zu Nettoinvestitionen von Fr. 3'095'835.14 führen. Ziel war es mit dem Sponsorenlauf die Realisierung eines hochwertigeren Spielplatzes zu ermöglichen, als er ursprünglich in den Kosten vorgesehen war.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Stv. Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg 22.03.2021

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg 22.03.2021

GEMEINDE Rudolfstetten-Friedlisberg
ABTEILUNG FINANZEN

GEMEINDERAT Rudolfstetten-Friedlisberg

Gemeindeammann
Josef Brem

Stv. Leiterin Finanzen
Nico Ardüser

Gemeindeschreiber
Urs Schuhmacher

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, 25.03.2021

FINANZKOMMISSION Rudolfstetten-Friedlisberg

Präsident
Thomas Pfyl

Aktuar
Anton Wettstein

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg hat am 4. Juni 2021 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg, 4. Juni 2021

GEMEINDERAT Rudolfstetten-Friedlisberg

Gemeindeammann:
Josef Brem

Gemeindeschreiber
Urs Schuhmacher